



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ – 18.243.253/0001-51

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA - MG			VALOR TOTAL: R\$ 331.804,25					DATA: 14/09/2026		
OBRA: EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PUBLICO NO BAIRRO VILA MUNHOZ - FAMA - MG			LOCAL: RUA VEREADOR JOAQUIM DE SOUZA, VILA MUNHOZ - FAMA - MG.					PRAZO DA OBRA: 5 MESES		
ITEM	BANCOS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 02	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	
1	SICOR	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%					
			Financeiro	8.347,69	8.347,69					
2	SICOR/ SINAPI / SUDECAP - CDHU	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	Físico %	100,00%	100,00%					
			Financeiro	8.197,22	8.197,22					
3	SICOR/ SINAPI / SUDECAP	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	Físico %	100,00%	40,00%	30,00%	30,00%			
			Financeiro	43.086,43	17.234,57	12.925,93	12.925,93			
4	SICOR/ SINAPI / SUDECAP - CDHU	ALVENARIA	Físico %	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%			
			Financeiro	65.935,70	19.780,71	26.374,28	19.780,71			
5	SICOR/ SINAPI / CDHU	COBERTURA	Físico %	100,00%		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
			Financeiro	55.065,21		11.013,04	16.519,56	16.519,56	11.013,04	
6	SICOR/ SINAPI / SUDECAP	ESQUADRIAS	Físico %	100,00%		10,00%	10,00%	30,00%	50,00%	
			Financeiro	40.481,94		4.048,19	4.048,19	12.144,58	20.240,97	
7	SICOR/ SINAPI	PISOS	Físico %	100,00%		10,00%	10,00%	50,00%	30,00%	
			Financeiro	40.033,49		4.003,35	4.003,35	20.016,75	12.010,05	
8	SICOR/ SINAPI / SUDECAP - CDHU	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	Físico %	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	30,00%	40,00%	
			Financeiro	22.765,57	2.276,56	2.276,56	2.276,56	6.829,67	9.106,23	
9	SICOR/ SINAPI / SUDECAP	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	100,00%		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
			Financeiro	37.764,37		7.552,87	7.552,87	11.329,31	11.329,31	
10	SICOR/ SUDECAP	ACESSIBILIDADE E ACESSÓRIOS	Físico %	100,00%			20,00%	20,00%	60,00%	
			Financeiro	9.448,03			1.889,61	1.889,61	5.668,82	
11	SICOR	LIMPEZA	Físico %	100,00%					100,00%	
			Financeiro	678,60					678,60	
TOTAL			Físico %	100,00%	16,83%	20,55%	20,79%	20,71%	21,11%	
			Financeiro	R\$ 331.804,25	R\$ 55.836,75	R\$ 68.194,23	R\$ 68.996,78	R\$ 68.729,48	R\$ 70.047,02	
							Observações:			
Responsavel: Luis Guilherme Roque Cabral Engenheiro Civil CREA-MG 331005D MG										
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA Prefeito : Alexandre Eller de Souza										